

Informace – PČOV – stav k 30. 9. 2024

PČOV Běchovice

- č. akce 13J0000
- série jednotlivých opatření pro zlepšení provozování PČOV
- realizace 2022-2023
- přepojení čistírny na sběrač Běchovice, zrušení ČOV 2024-2025

PČOV Březiněves

- č. akce 13T2800, PČOV Březiněves – zkapacitnění
- č. akce 13T2801, PČOV Březiněves – zkapacitnění – přípojka VN
- plánovaná kapacita 5.200 EO, resp. 9.990 EO (finální stav po II.etapě)
- ÚR vydáno 07/2022, NPM 08/2022
- DSP – SP vydáno 12/2023, řeší se změna stavby před dokončením – podáno na SÚ
- DPS – v 06/2024 podepsána SOD na projekt, předání DPS cca 12/2024
- VŘ – předpoklad 2Q-3Q 2025
- zahájení realizace stavby – předpoklad 4Q 2025
- zahájení ZP – předpoklad 4Q 2027

PČOV Čertousy

- č. akce 13F5300, PČOV Čertousy – zkapacitnění
- plánovaná kapacita až 23.000 EO, I. etapa 15.333 EO, II. etapa 7.667 EO
- EIA – závazné stanovisko vydáno 05/2022
- DUR – doplnění žádosti dle požadavku úřadu (rušené SO, bourací práce, verifikace EIA) 3Q 2024
- DSP – podaná žádost dle starého SZ, předpoklad 1Q 2025
- DPS – předpoklad 2Q 2025
- zahájení realizace stavby – předpoklad r. 2025
- zahájení ZP – předpoklad od r. 2028

PČOV Dolní Chabry

- č. akce 13R4500, PČOV Dolní Chabry – stavební a technologická rekonstrukce
- plánovaná kapacita 8.000 EO
- realizace dle SIP od r. 2026
- návrh D2 – intenzifikace – oddělení dešťových vod, přechod na kontinuální provoz RDN, doplnění příček v AN, realizace v r. 2025 – dle postupu přípravy

PČOV Holyně

- č. akce 13W5800, PČOV Holyně – zkapacitnění
- dokončena a zkolaudována část = hrubé předčištění (10/2019, resp. 12/2020)
- D2 – zpracovala studii odkanalizování území
- další postup dle výsledků studie – bude přepojeno na ÚČOV, akce č. 11Q2200

PČOV Kbely

- č. akce 13L2200, Rekonstrukce PČOV Kbely
- č. akce 13L2400, PČOV Kbely – kalové hospodářství
- plánovaná kapacita 18.670 EO, resp. 28.000 EO
- delimitace na PVS 07/2023
- 04/2018 – vydáno závazné stanovisko EIA
- 03/2020 – vydáno ÚR
- 05/2022 – vydáno SP (NPM 06/2022)

- zpracována DPS a připraveno VŘ
- zahájení VŘ – do konce 3Q 2024
- podpis SOD na realizaci stavby – předpoklad 2Q 2025
- zahájení realizace stavby – předpoklad 3Q 2025,
- zahájení ZP – předpoklad 1Q 2027

PČOV Koloděje

- č. akce 13L6000, PČOV Koloděje – rozšíření, I. etapa
- č. akce 13L6001, PČOV Koloděje – rozšíření, II. etapa
- plánovaná kapacita 3.000 EO, resp. 4.500 EO
- studie proveditelnosti 1Q 2023
- SOD na PD podepsána 09/2024
- DUSP – předpoklad 2025
- DPS – předpoklad 1Q 2026
- zahájení realizace stavby – předpoklad 4Q 2026
- zahájení ZP – předpoklad od r. 2028

PČOV Kolovraty

- č. akce 13W8500, PČOV Kolovraty – zkapacitnění
- č. akce 13W8501, PČOV Kolovraty – zkapacitnění, II. etapa
- plánovaná kapacita 7.000 EO, resp. 12.000 EO
- EIA – zjišťovací řízení – závěr vydán 05/2023
- DUR – ÚR 4Q 2023
- DSP – předpoklad SP 4Q 2024
- DPS – předpoklad 3/2025
- zahájení realizace stavby – předpoklad r. 2025
- zahájení ZP – předpoklad od r. 2027
- podmiňující investice – 11R0300 Rekonstrukce ČSOV č. 021 V Louce, Praha – Kolovraty

PČOV Královice

- č. akce 13F5200, PČOV Královice – rozšíření
- plánovaná kapacita 3.000 EO
- SP – 10/2022
- DPS – zpracována, doplňování dle požadavků objednatele (MindSphere), předpoklad 12/2023
- vybraný zhotovitel, SOD podepsána 09/2024
- zahájení realizace stavby – 10/2024
- zahájení ZP – předpoklad od 09/2026

PČOV Lochkov

- č. akce 13R8900, PČOV Lochkov – rekonstrukce
- plánovaná kapacita 3.000 EO
- zpracována Studie proveditelnosti a generel odvodnění
- DUSP – hotova, probíhá IČ
- DPS – předpoklad 2Q 2025
- zahájení realizace stavby – předpoklad r. 2025
- zahájení ZP – předpoklad od r. 2027

PČOV Nedvězí

- č. akce 13W8900, PČOV Nedvězí – vystrojení 2. biologické linky
- plánovaná kapacita 1.100 EO

- SP – 08/2023, NPM 09/2023
- DPS – hotovo
- VŘ do 12/2024
- zahájení realizace stavby – předpoklad r. 2025
- zahájení ZP – předpoklad 2026/27

PČOV Újezd nad Lesy

- č. akce 13V3000, PČOV Újezd nad Lesy – úprava vodní linky
- plánovaná kapacita 14.000 EO
- SP – 04/2023
- realizace dokončena, přejímací řízení
- zahájení ZP – 4Q 2024

PČOV Újezd u Průhonic

- č. akce 13V9600, PČOV Újezd u Průhonic – obnova aeračního systému vč. dmychadel
- v 04/2023 dokončeny úpravy v technologii a zprovoznění PČOV v 09/2023
- nově plánováno přepojení na centrální stokový systém a zrušení PČOV

PČOV Vinoř

- č. akce 13HMP26, Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 ČOV Vinoř
- plánovaná kapacita 16.500 EO
- In-house na PVS 07/2023
- ÚR v 04/2011
- SP v 01/2013 + prodloužení, stavba zahájena HMP
- revize DPS – předpoklad 4Q 2024 / 1Q 2025
- zahájení VŘ – předpoklad konec 1Q 2025
- podpis SOD na realizaci stavby – předpoklad 4Q 2025,
- zahájení realizace stavby – předpoklad 4Q 2025 - 1Q 2026
- zahájení ZP – předpoklad do konce r. 2027

PČOV Přední Kopanina

- č. akce 13HMP27, Stavba č. 3113 TV Přední Kopanina, etapa 0011 ČOV Přední Kopanina
- plánovaná kapacita 1.850 EO
- In-house na PVS 07/2023
- SP – 11/2018, opakovaně prodlouženo do 01/2026
- DPS – 09/2024
- VŘ – předpoklad do 1Q-2Q 2025
- zahájení realizace stavby – předpoklad 3Q 2025
- zahájení ZP – předpoklad od 3Q 2027